

Согласовано
Директор по капитальному
строительству и ремонту АО «БСЗ»
_____ М.А. Скачков
« ____ » _____ 2020г.

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и ремонту
_____ С.Е. Подцепняк
« ____ » _____ 2020г.

Актуализированный сетевой график выполнения инвестиционного мероприятия на 2020г.

Наименование мероприятия: "Монтаж винтового компрессора с паровой турбиной 16 атм." (с учётом демонтажа существующего фундамента с отм.+4.500 до отм.-1.200).

Инвестиционный код: К-01-ТП-0001-18-802

Цех: №1

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Начало	Окончание	2020												2021												Примечание
					янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оборудование																												
1.1	Проведение тендера, заключение договора	ОС ТМЦ АО "БСЗ"	-	-																									Выполнено в 2018г.
1.2	Поставка основного оборудования и материалов	ОС ТМЦ АО "БСЗ"	с 2018г.	31.03.2021																									
1.3	Оформление заявок на вспомогательное оборудование	ОКС АО "БСЗ"	01.12.2020	10.12.2020																									
1.4	Проведение тендера, заключение договора	ОС ТМЦ АО "БСЗ"	11.12.2020	31.01.2021																									
1.5	Поставка вспомогательного оборудования и металлопроката	ОС ТМЦ АО "БСЗ"	01.02.2021.	31.03.2021																									
2	ППР																												
2.1	Подбор контрагентов и получение ТКП	ОКС АО "БСЗ"	09.01.2020	10.03.2020																									
2.2	Проведение тендера, заключение договора	ОКС АО "БСЗ"	11.03.2020	30.04.2020																									
2.3	Обмерные работы и обследование. Разработка рабочей и сметной документации	подрядчик	26.05.2020	25.12.2020																									
2.4	ЭПБ рабочей документации. Сдача рабочей и сметной документации	подрядчик	13.11.2020	25.12.2020																									
3	СМР																												
3.1	Проведение тендера, заключение договора на демонтаж существующего фундамента	ОКС АО "БСЗ"	10.02.2020	30.07.2020																									
3.2	Демонтаж существующего фундамента	подрядчик	10.08.2020	06.01.2021																									
3.3	Проведение тендера, заключение договора на СМР	ОКС АО "БСЗ"	01.11.2020	30.12.2020																									
3.4	СМР, ПМР	подрядчик	01.01.2021	30.09.2021																									
3.5	Пуско-наладочные работы.	подрядчик	01.10.2021	31.10.2021																									
4	Прочее																												
4.1	Приемка работ, оформление исполнительной документации	подрядчик	01.11.2021	21.12.2021																									

Начальник ОКС _____ Р.А. Герасечкин

Согласованно:

Технический директор _____ А.Г. Могильников
Зам.технического директора по РИР _____ А.А. Каменских
Начальник цеха №1 _____ Р.Р. Зарипов
Начальник ОНТИР _____ Н.И. Тукачева
Начальник ОСТМЦ _____ М.В. Щуплецов

Главный метролог _____
Главный механик _____
Главный энергетик _____
Главный технолог _____
Начальник ПО _____

А.В. Жданов
М.И. Хавдей
В.Ю. Силантьев
А.Ф. Бухаринов
Д.Е. Черкасов



DIRECTUM-32904-14201015

ИД документа 14201015 (Количество версий = 2)

Протокол №ПРТ-24С/070-2020 от 30.09.2020

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Утверждающие подписи					
Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительс тву и ремонту	Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительс тву и ремонту	05.10.2020 18:47:12	
Визирующие подписи					
Жданов А.В.	Главный метролог	Жданов А.В.	Главный метролог	05.10.2020 13:30:48	
Черкасов Д.Е.	Начальник ПО	Черкасов Д.Е.	Начальник ПО	05.10.2020 12:48:52	
Могильников А.Г.	Технический директор	Могильников А.Г.	Технический директор	05.10.2020 10:27:10	
Каменских А.А.	Заместителя технического директора по реконструкци и и развитию	Каменских А.А.	Заместителя технического директора по реконструкци и и развитию	05.10.2020 09:04:03	
Зарипов Р.Р.	Начальник цеха №11	Зарипов Р.Р.	Начальник цеха №11	03.10.2020 12:01:57	
Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	03.10.2020 10:21:16	
Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	03.10.2020 07:54:48	
Хавдей М.И.	Главный механик	Хавдей М.И.	Главный механик	02.10.2020 17:51:49	
Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	02.10.2020 17:29:38	
Бухаринов А.Ф.	Главный технолог - Начальник технического отдела	Бухаринов А.Ф.	Главный технолог - Начальник технического отдела	02.10.2020 14:08:35	
Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	02.10.2020 12:42:21	
Бухаринов И.Б.	Заместитель начальника ОКС	Герасечкин Р.А.	Начальник отдела капитального строительства	02.10.2020 12:30:28	

1 / Руководитель подразделения

/Герасечкин Роман Алексеевич/

Распечатал

/Егоров В.А. (инженер)

06.10.2020 08:54:13