

Согласовано
Директор по капитальному
строительству и ремонту

_____ М.А. Скачков
« ____ » _____ 2021г.

Приложение № 1 к приказу от _____ № _____

Утверждаю
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и ремонту

_____ С.Е. Подцепняк
« ____ » _____ 2021г.

Сетевой график выполнения инвестиционного мероприятия на 2021г

Наименование мероприятия: «Монтаж инженерно-технических средств охраны в цехе № 15 (скважины артезианской воды)»

Инвестиционный код: П-13-ТП-0048-19-843

Цех: Цех №15

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Начало	Окончание	2021												Примечание
					янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	ППР																Выполнено
2.	СМР																
2.1.	Запрос ТКП от потенциальных контрагентов на выполнение СМР	ОКС АО "БСЗ"	01.02.2021	05.03.2021													
2.2.	Проведение тендера, и заключение договора на выполнение СМР	ОКС АО "БСЗ"	06.03.2021	30.04.2021													
2.3.	Закупка материалов и оборудования	Подрядчик	01.05.2021	30.07.2021													
2.4.	Вырубка деревьев в зоне монтажа	Подрядчик	01.05.2021	20.06.2021													
2.5.	Монтаж защитного ограждения, опор освещения, колючей проволоки	Подрядчик	21.06.2021	25.08.2021													
2.6.	Монтаж кабельных лотков, кабельных линий, кабельных линий на ограждении, подключение	Подрядчик	01.07.2021	25.09.2021													
2.7.	Монтаж периметральной охранной сигнализации, подключение	Подрядчик	01.09.2021	30.10.2021													
2.8.	Монтаж видеонаблюдения, подключение	Подрядчик	01.09.2021	20.10.2021													
2.9.	Монтаж уличных шкафов, подключение	Подрядчик	01.09.2021	30.09.2021													
2.10.	Монтаж периметрального освещения	Подрядчик	01.10.2021	25.11.2021													
2.11.	Пусконаладочные работы	Подрядчик	25.10.2021	30.11.2021													
3	Прочее																
3.1.	Проведение инструктажа персонала	Подрядчик	26.11.2021	31.11.2021													
3.2.	Приемо-сдаточные испытания и сдача работ заказчику	Подрядчик	26.11.2021	31.11.2021													

Начальник ОКС

Согласовано:

Технический директор

Директор по реконструкции и развитию

Начальник отдела по безопасности

Главный энергетик

Начальник ОСТМЦ

Начальник ОНТИР

Начальник цеха №15

Р.А. Герасечкин

А.Г. Могильников

Р.Ф. Гильманов

А.В. Кожевников

В.Ю. Силантьев

М.В. Шуплецов

Н.И. Тукачева

А.В. Кошеев



ИД документа 15257287 (Количество версий = 1)

Протокол №ПРТ-24С/036-2021 Сетевой график по ИП Монтаж ИТСО цеха №15 (артезианские скважины)

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Утверждающие подписи					
Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительству и ремонту	Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительству и ремонту	01.02.2021 15:11:47	
Визирующие подписи					
Кощеев А.В.	Начальник цеха №15	Кощеев А.В.	Начальник цеха №15	01.02.2021 12:31:11	
Могильников А.Г.	Технический директор	Могильников А.Г.	Технический директор	01.02.2021 08:27:40	
Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	31.01.2021 11:01:29	
Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	29.01.2021 16:01:56	
Котов С.П.	Директор по безопасности	Кожевников А.В.	Начальник отдела безопасности	29.01.2021 12:56:12	
Гильманов Р.Ф.	Директор по реконструкции и развитию	Гильманов Р.Ф.	Директор по реконструкции и развитию	29.01.2021 11:33:49	
Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	29.01.2021 09:11:09	
Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	28.01.2021 16:54:03	
Герасечкин Р.А.	Начальник отдела капитального строительства	Герасечкин Р.А.	Начальник отдела капитального строительства	28.01.2021 16:02:10	

Руководитель подразделения

/Герасечкин Роман Алексеевич/

Распечатал

/Селезнев Е.В. (Инженер 2 категории)

01.02.2021 15:27:04