

Согласовано
Директор по капитальному
строительству и ремонту

М.А. Скачков
« » 2020г.

Приложение № 1 к приказу от _____ № _____

Утверждаю
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и ремонту

С.Е. Подцепняк
« » 2020г.

Сетевой график выполнения внепланового инвестиционного мероприятия на 2020-2021г.г.

Наименование мероприятия: «Монтаж молниеприемника»

Инвестиционный код: П-01-ТП-0001-20-921

Цех: Цех №1

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Начало | Окончание | 2020 | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | Примечание |
|-------|---|----------------|------------|------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------------|
| | | | | | сент | окт | ноя | дек | январь | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | ноя | дек | |
| 1. | ПИР | ПКО АО "БСЗ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выполнено |
| 2. | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение тендера, заключение договора | ОСТМЦ АО "БСЗ" | 10.09.2020 | 25.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Закупка и поставка оборудования | ОСТМЦ АО "БСЗ" | 26.12.2020 | 28.02.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение тендера, заключение договора | ОКС АО "БСЗ" | 01.10.2020 | 05.02.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Монтаж фундамента | Подрядчик | 06.02.2021 | 27.02.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Монтаж высокомачтовых опор ВМО до 35м с закладной деталью | Подрядчик | 28.02.2021 | 20.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Прочее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Приемка работ и исполнительной документации | Подрядчик | 21.03.2021 | 31.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник ОКС

Р.А. Герасечкин

Согласованно:
Технический директор

А.Г. Могильников

Начальник цеха №1

Р.Р. Зарипов

Гл. Энергетик

В.Ю. Силантьев

Гл. механик

М.И. Хавдей

Начальник ОСТМЦ

М.В. Шуплецов

Начальник ОНТИИР

Н.И. Тукачева



ИД документа 15116573 (Количество версий = 1)

Сетевой график мероприятия - «Монтаж молниеприемника»
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

| Кто подписал | | За кого поставлена подпись | | Дата подписи | Примечание |
|----------------------|---|----------------------------|---|------------------------|------------|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность | | |
| Утверждающие подписи | | | | | |
| Подцепняк С.Е. | Заместитель ген. директора по капстроительс тву и ремонту | Подцепняк С.Е. | Заместитель ген. директора по капстроительс тву и ремонту | 19.01.2021 10:11:01 | |
| Визирующие подписи | | | | | |
| Тукачева Н.И. | Начальник ОНТИР | Тукачева Н.И. | Начальник ОНТИР | 18.01.2021 09:17:19 | |
| Скачков М.А. | Директор по капитальному строительству и ремонту | Скачков М.А. | Директор по капитальному строительству и ремонту | 17.01.2021 20:13:33 | |
| Могильников А.Г. | Технический директор | Могильников А.Г. | Технический директор | 16.01.2021 11:11:01 | |
| Шуплецов М.В. | Начальник ОСТМЦ | Шуплецов М.В. | Начальник ОСТМЦ | 16.01.2021 11:01:19 | |
| Зарипов Р.Р. | Начальник цеха №11 | Зарипов Р.Р. | Начальник цеха №11 | 15.01.2021 16:34:58 | |
| Силантьев В.Ю. | Главный энергетик | Силантьев В.Ю. | Главный энергетик | 15.01.2021 15:26:42 | |
| Хавдей М.И. | Главный механик | Хавдей М.И. | Главный механик | 15.01.2021 14:57:54 | |
| Герасечкин Р.А. | Начальник отдела капитального строительства | Герасечкин Р.А. | Начальник отдела капитального строительства | 15.01.2021 14:37:29 | |

Руководитель подразделения

/Герасечкин Роман Алексеевич/

Распечатал

/Селезнев Е.В. (Инженер 2 категории)
19.01.2021 11:52:34