

Согласовано
Директор по капитальному
строительству и ремонту

_____ М.А. Скачков
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 1 к приказу от _____ № _____
Утверждаю
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и ремонту

_____ С.Е. Подцепняк
« ____ » _____ 20 ____ г.

Сетевой график выполнения инвестиционного мероприятия на 2021г

Наименование мероприятия: «Монтаж инженерно-технических средств охраны в здании котлотурбинного цеха №15 (система охранного телевидения, система контроля управления доступом, освещение территории)»
Инвестиционный код: П-13-ТП-0048-19-841
Цех: Цех №15

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Начало	Окончание	2021												Примечание
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.	ПИР																Выполнено
2.	СМР																
2.1.	Запрос ТКП от потенциальных контрагентов на выполнение СМР	ОКС АО "БСЗ"	10.02.2021	15.03.2021													
2.2.	Проведение тендера, и заключение договора на выполнение СМР	ОКС АО "БСЗ"	16.03.2021	16.04.2021													
2.3.	Закупка и поставка оборудования, кабельной продукции, активного оборудования, материалов, серверного оборудования с ПО, СКУД	Подрядчик	17.04.2021	31.06.2021													
2.4.	Монтаж периметрального ограждения	Подрядчик	01.07.2021	30.09.2021													
2.5.	Монтаж охранной сигнализации	Подрядчик	01.08.2021	30.10.2021													
2.6.	Монтаж сервиров, установка ПО	Подрядчик	01.09.2021	30.10.2021													
2.7.	Монтаж столбов, мачт, заземления	Подрядчик	01.07.2021	30.09.2021													
2.8.	Сборка и монтаж уличных шкафов с оборудованием	Подрядчик	01.09.2021	30.09.2021													
2.9.	Прокладка кабельных и информационных линий, линий связи	Подрядчик	01.07.2021	30.11.2021													
2.10.	Монтаж СКУД		15.10.2021	30.11.2021													
2.11.	Монтаж камер, светильников, столбов	Подрядчик	01.08.2021	30.11.2021													
2.12.	Монтаж систем кондиционирования ЦОД		01.11.2021	15.11.2021													
2.13.	Пусконаладочные работы	Подрядчик	01.11.2021	20.11.2021													
3.	Прочее																
3.1.	Проведение инструктажа персонала	Подрядчик	01.12.2021	10.12.2021													
3.2.	Приемо-сдаточные испытания и сдача работ заказчику	Подрядчик	01.12.2021	10.12.2021													

Начальник ОКС	_____	Р.А. Герасечкин
Согласованно:	_____	
Технический директор	_____	А.Г. Могильников
Директор по реконструкции и развитию	_____	Р.Ф. Гильманов
Начальник отдела по безопасности	_____	А.В. Кожевников
Главный энергетик	_____	В.Ю. Силантьев
Начальник ОСТМЦ	_____	М.В. Шуплецов
Начальник ОНТИИР	_____	Н.И. Тукачева
Начальник цеха №15	_____	А.В. Кошечев



ИД документа 15257072 (Количество версий = 1)

Протокол №ПРТ-24С/035-2021 Сетевой график по ИП Монтаж ИТСО в здании котлотурбинного цеха №15

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Утверждающие подписи					
Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительству и ремонту	Подцепняк С.Е.	Заместитель ген. директора по капстроительству и ремонту	01.02.2021 15:12:06	
Визирующие подписи					
Кощеев А.В.	Начальник цеха №15	Кощеев А.В.	Начальник цеха №15	01.02.2021 12:31:31	
Могильников А.Г.	Технический директор	Могильников А.Г.	Технический директор	01.02.2021 08:28:36	
Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	Скачков М.А.	Директор по капитальному строительству и ремонту	31.01.2021 10:57:33	
Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	Силантьев В.Ю.	Главный энергетик	29.01.2021 16:00:37	
Котов С.П.	Директор по безопасности	Кожевников А.В.	Начальник отдела безопасности	29.01.2021 12:55:01	
Гильманов Р.Ф.	Директор по реконструкции и развитию	Гильманов Р.Ф.	Директор по реконструкции и развитию	29.01.2021 11:34:47	
Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	Шуплецов М.В.	Начальник ОСТМЦ	29.01.2021 09:14:33	
Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	Тукачева Н.И.	Начальник ОНТИР	28.01.2021 17:50:10	
Герасечкин Р.А.	Начальник отдела капитального строительства	Герасечкин Р.А.	Начальник отдела капитального строительства	28.01.2021 16:02:02	

Руководитель подразделения

/Герасечкин Роман Алексеевич/

Распечатал

/Селезнев Е.В. (Инженер 2 категории)

01.02.2021 15:30:05