

Акт выполненных работ за май 2016 г.

№ п/п	Наименование оборудования	№ по схеме	Норм. Простой в рем., час.			апрель	Дата ремонта
			КР	ТР	ТО	01	
ГПП «Содовая 1А» ЗРУ – 110 кВ							
1	Трансформатор типа ТДТН – 40000/110 - 67	№1	---	72	---	ТР	28.04.16
3	Выключатель маслян. ВМТ – 110 с приводом ППРК	№1	82	24	---	ТР	28.04.16
6	Линейный разъед-ль РНД - 3 – 110 с приводом	№1	24	12	---	КР	28.04.16
7	Шинный разъед-ль РНД – 3 – 110 с приводом	№1	24	12	---	КР	28.04.16
8	Шинный разъед-ль РНД – 3 – 110 СВГ с приводом	№1	24	12	---	КР	28.04.16
10	Шинный разъед-ль РНД – 3 – 110 СВГ с приводом	№1	24	12	---	КР	28.04.16
14	Шинный разъед-ль 6 кВ тр-ра с прив.	№1	12	4	---	КР	28.04.16
16	ОПН – РК – 110 кВ, Т-1	№1	16	8	---	КР	
18	Разрядник РВС – 50 тр-ра	№1	16	8	---	ТР	28.04.16
20	Реактор РБА – 6 тр-ра	№1	18	11	---	ТР	28.04.16
22	Ввод линии Ттинан-ТЭЦ4 110 кВ конд. типа ГКЛП 3 – 90 – 126/2000	№1	---	8	---	ТР	16.05.16
24	Ввод линии СВГ – 110 кВ конд. типа КГЛП 3 – 90 – 126/2000	№1	---	8		ТР	28.04.16
26	Ввод камеры тр-ра 110 кВ конд. типа КГЛП 3 – 90 – 126/2000	№1	---	8	---	ТР	28.04.16
28	Ввод тр-ра 110 кВ конд. типа КГЛП 3 – 90 – 126/2000	№1	24	12	---	ТР	28.04.16
30	Сборные шины 110 кВ секции	№1	16	8	---	ТР	28.04.16
32	Шинный мост 35 кВ тр-ра №1	№1	14	6	---	ТР	28.04.16
34	Шинный мост 6 кВ тр-ра №1	№1	15	5	---	ТР	28.04.16
ГПП «Содовая 1А» КРУ – 6 кВ							
36	РУ-6кВ секция 1	1	8	5	---	КР	26.05.16
37	РУ-6кВ секция 2	1	8	5	---	КР	27.05.16
42	Ячейка ВВ резерв	№4	---	4	---	ТР	26.05.16
44	Ячейка МВ резерв	№6	8	4	---	ТР	12.05.16
46	Ячейка МВ ТП-26 тр-р №1	№8	8	4	---	ТР	26.05.16
49	Ячейка МВ резерв	№11	8	4	---	ТР	12.05.16
50	Ячейка МВ резерв	№12	8	4	---	ТР	26.05.16
51	Ячейка ТН-1	№13	8	4	---	ТР	26.05.16
54	Ячейка ТН-2	№16	8	4	---	КР	27.05.16
55	Ячейка МВ резерв	№17	8	4	---	ТР	26.05.16
59	Ячейка МВ ТП-26 ТР-Р №2	№21	8	4	---	КР	27.05.16
61	Ячейка МВ (питание МРП-6кВ, затем - 2с.ш. реконстр. РП-2)	№23	---	4	---	ТР	26.05.16

Акт выполненных работ за май 2016 г.

62	Ячейка МВ резерв	№24	8	4	---	ТР	12.05.16
74	Аккумуляторная батарея ГПП	---	56	26	---	ТО	11.05.16
91	Заземление	---	---	---	---	ТР	13.05.16
2КТП-2ТС 6кВ/0,4кВ							
148	Тр-р 2500кВА	№1	268	10	---	ТР	28.05.16
149	Тр-р 2500кВА	№2	268	10	---	ТР	28.05.16
РП-2ТС 6кВ							
154	Шкаф низковольтной аппаратуры	№1	8	4	---	ТР	05.04.16
155	Ячейка ВВ резерв	№2	---	4	---	ТР	05.04.16
156	Ячейка ВВ резерв	№3	---	4	---	ТР	05.04.16
157	Ячейка ВВ тр-р№1	№4	---	4	---	ТР	05.04.16
158	Ячейка ВВ ввод №1	№5	---	4	---	ТР	05.04.16
160	Ячейка ТН-1 и СР	№6	8	4	---	КР	05.04.16
161	Ячейка СВВ	№7	---	4	---	ТР	05.04.16
162	Ячейка ТН-2	№9	8	4	---	КР	05.04.16
163	Ячейка ВВ ввод №2	№8	---	12	---	ТР	05.04.16
165	Ячейка ВВ тр-р №2	№9	---	4	---	ТР	05.04.16
166	Ячейка ВВ резерв	№11	---	4	---	ТР	05.04.16
167	Ячейка ВВ резерв	№12	---	4	---	ТР	05.04.16
168	РУ-6кВ секция	1	---	5	---	КР	05.04.16
169	РУ-6кВ секция	2	---	5	---	КР	05.04.16
170	Шкаф опер тока	---	14	5	---	КР	05.04.16
171	Освещение РП	---	12	4	---	ТР	05.04.16
172	Заземление РП	---	5	2	---	ТР	05.04.16
ТП №5 6кВ, 0,4кВ							
196	Заземление п/ст	---	24	2	---	ТР	13.05.16
197	Заземление кабины тр-ра	---	24	2	---	ТР	13.05.16
ТП №6 6кВ, 0,4кВ							
200	Щит распред. 0,4	---	29	10	---	ТР	ПЕРЕНОС
201	Освещение п/ст	---	12	4	---	ТР	11.04.16
202	Освещение кабины тр-ра	---	12	4	---	ТР	11.04.16
203	Заземление п/ст	---	24	2	---	КР	13.05.16
204	Заземление кабины тр-ра	---	24	2	---	КР	13.05.16
РП №22 6кВ							
313	Ячейка ТН-1	№9	8	4	---	ТР	24.05.16
316	Ячейка ТН-2	№12	8	4	---	ТР	24.05.16
326	РУ-6кВ секция	1	8	5	---	КР	24.05.16
327	РУ-6кВ секция	2	8	5	---	КР	24.05.16
328	Щиток пост. опер. тока с кабел.	---	14	5	---	КР	24.05.16
304	Освещение п/ст	---	12	4	---	ТР	24.05.16
305	Заземление п/ст	---	24	2	---	КР	24.05.16
РП №23 6кВ							
353	Ячейка ТН-1	№9	8	4	---	КР	23.05.16
356	Ячейка ТН-2	№12	8	4	---	КР	23.05.16
369	РУ-6кВ секция	1	8	5	---	КР	23.05.16
370	РУ-6кВ секция	2	8	5	---	ТР	23.05.16
372	Заземление п/ст	---	24	2	---	КР	23.05.16
ТП №23 6кВ 0,4 кВ							

Акт выполненных работ за май 2016 г.

379	Заземление п/ст	---	24	2	---	КР	23.05.16
ТП №25 6кВ 0,4 кВ							
387	Заземление п/ст	---	24	2	---	ТР	24.05.16
ЦРП - 6кВ							
388	Ячейка ТН-1	№5	8	4	---	КР	31.05.16
389	Ячейка ТН-2	№6	8	4	---	КР	ПЕРЕНОС
392	Ячейка ВВ ИП Мулин	№11	8	4	---	ТР	ПЕРЕНОС
409	РУ-6кВ секция №1	---	8	5	---	ТР	31.05.16
410	РУ-6кВ секция №2	---	8	5	---	ТР	ПЕРЕНОС
412	ЦРП-заземление	---	24	2	---	КР	31.05.16
ТП №9 6кВ 0,4 кВ							
419	Заземление кабины тр-ра	№1	24	2	---	КР	23.05.16
420	Заземление кабины тр-ра	№2	24	2	---	КР	23.05.16
ТП №10 6кВ 0,4 кВ							
427	Заземление кабины тр-ра	№1	24	2	---	КР	23.05.16
428	Заземление кабины тр-ра	№2	24	2	---	КР	23.05.16
ТП №13 6кВ 0,4 кВ							
435	Заземление кабины тр-ра	№1	24	2	---	КР	23.05.16
436	Заземление кабины тр-ра	№2	24	2	---	КР	123.05.16

- Доп. Работы :
- 1 05.05.16 Монтаж кабеля 6 кВ от РП-23 до ТП-25.
- 2 13.05.16, 16.05.16. Монтаж кабеля 6 кВ на кабельную эстакаду от РП-23 до ТП-23 и установка трех соединительных муфт.

Начальник ЭТУ

Электромеханик

Першин М. В.

Русских С. В.